

**АКТ №1**

п. Жатай

20 ноября 2020 год

Произведён осмотр объекта строительства в соответствии с распоряжением Главы ОА ГО «Жатай» за №633-р от 17.09.2020г на осуществление независимого контроля по соответствию параметрам проекта объекта: «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000м<sup>3</sup>/сутки в п. Жатай».

Строительство ведётся на основании разрешения на строительство №14-RU 143302000-674-2020 от 27.03.2020г., выданное ОА ГО «Жатай» и Концессионным соглашением от 30.06.2020г. Проектную и рабочую документацию разработал ООО «Южный проектный институт». Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – реестр ГИС ЕГРС №14-1-1-3-002714-2020 от 06.02.2020г, достоверность сметной стоимости подтверждает заключение государственной экспертизы за №14-1-12-008857-2020г от 26.03.2020г.

**Застройщик: АО «Водоканал».**

**Генеральный подрядчик: ООО «Сахастрой -2002»**

Сроки выполнения работ: август – ноябрь 2020 года.

Предписанием УГСЖН РС (Я) №04-08-707-20 от 09.10.2020г требуется внести в проектную документацию: проектное решение по усадочным трещинам в теле свай, по сверхнормативному отклонению свай и ряд замечаний по проектной документации требующих внесение уточнений и дополнений в проект. Проектная организация ООО «ЮПИ» с предписанием для корректировки ознакомлена.

Для качественного проектного решения по устранению дефектов свай необходимо произвести дополнительное обследование существующего свайного поля для выявления свай, требующих проектного решения по устранению дефектов.

Начальник отдела архитектуры и капитального строительства  
Окружной Администрации ГО «Жатай»

 **Татарченко В.И.**